


ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО «ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС»
за 5 МЕСЯЦЕВ 2019 год

№ п/п	Название проекта	Наличие ПСД	Общая стоимость млн.руб.	План 2019г. млн.руб.	Получено средств руб.	Освоено руб.
1	2	3	4	5	6	7
	ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ					
1.	Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения в квартале жилой застройки по ул. Иркутская	есть	21,3	10,0	17059060,13	8084343,19
	ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ					
1.	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения в квартале жилой застройки по ул. Иркутская	есть	21,3	11,3	12806000,85	7291652,01
	Итого:		42,6	21,3	29663644,44	15375995,20


Генеральный директор
 ООО «Водоканал-Сервис»

 В.А.Фалалеев

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПИВШИХ И ИЗРАСХОДОВАННЫХ СРЕДСТВАХ,
ПОЛУЧЕННЫХ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
за 5 месяцев 2019 года**

№ п/п	Получено денежных средств по договорам технологического подключения				Расходы по статьям затрат, руб.					Направлено на объект Инвестиционной программы по номеру мероприятия Сметная стоимость каждого мероприятия по инвестпрограмме		Примечание
	Наименован ие или Ф.И.О. Заказчика	Подключа емый объект, его адрес	Поступивш ая сумма руб.	Дата поступления денежных средств	Доходы банка, руб.	Налог и	СМР	Материалы,о борудование а/услуги, ПСД	Итого.	в/с	в/о	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	ГКУ РТ «Госстройзак аз»	Ул. Иркутск ая	29663644,44	с 17.10.19г. по 16.12.19г.			12457559,00	2918436,20	15375995,20	№ 16 10,0	№ 9 11,3	Завершено подключение ж/д № 1,2,3,4,5,6,19
2.	ООО «Олчей»	Школа на 825м.	5538572,38	24.12.19г.						№ 17	№ 4	Аккумуляция средств
	Итого:		35202216,82				12457559,00	2918436,20	15375995,20			

Генеральный директор
ООО «Водоканал-Сервис»



В.А. Фалалеев