


ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО «ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС»
за I квартал 2020 года

№ п/п	Название проекта	Наличие ПСД	Общая стоимость млн.руб.	План 2020г. млн.руб	Получен о средств руб.	Освоено руб.
1	2	3	4	5	6	7
	ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ		117,445	46,025	7355480	1056582
1.	Модернизация водозаборных сооружений с техническим переоснащением и созданием баклаборатории для контроля за качеством воды	частично	19,3	4,9		
2.	Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения Правобережного района (от водозабора до ж/д № 42 по ул. Правобережной Д-110мм, L-202м)	есть	0,495	0,495		
3.	Текущий ремонт водопроводных колодцев (замена стандартных люков на люки с запирающимся устройством)		0,450	0,150		
4.	Строительство внутриквартальных сетей водопровода в мкр. Спутник – ул. Летняя, Небесная, Радужная, Осенняя Д-110мм, L-2,55км)	есть	25,9	5,180		
5.	Строительство сетей централизованного водоснабжения в мкр. Спутник	В стадии разр-тки	20,00	10,00		
6.	Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения в квартале жилой застройки по ул. Иркутская	есть	21,3	11,3	940894	95000
7.	Приобретение спецтехники (экскаватор, установка горизонтально-направленного бурения), в целях повышения экологической эффективности, достижения показателей надежности, качества и энергоэффективности		30,00	14,00	6414586	
	ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ		142,4	45,1	6853098	513118
1.	Приобретение спецтехники (автомобиль «Манипулятор», каналопромывочная установка) в целях повышения экологической эффективности, достижения показателей надежности, качества и энергоэффективности		28,00	6,00	6359307	
2.	Модернизация существующих левобережных очистных сооружений канализации с техническим переоснащением и строительством электролизной станции	есть	80,00	16,00		418118
3.	Завершение строительства напорного коллектора по ул. Каа-Хем с новой КНС-4	Есть, уточнены стоимость и незаверш	13,1	13,1		

		енного стр-ва				
4.	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения в квартале жилой застройки по ул. Иркутская	есть	21,3	10,0	493790	95000
	Итого:		259,845	91,125	14208578	4555130 в т.ч. налоги – 2983959,а также доходы банка 1470

Генеральный директор
ООО «Водоканал-Сервис»



В.А.Фалалеев

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПИВШИХ И ИЗРАСХОДОВАННЫХ СРЕДСТВАХ,
ПОЛУЧЕННЫХ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
за I кв. 2020 года**

№ п/п	Получено денежных средств по договорам технологического подключения				Расходы по статьям затрат, руб.					Направлено на объект Инвестиционной программы по номеру мероприятия		Примечание
	Наименован не или Ф.И.О. Заказчика	Подключа емый объект, его адрес	Поступивш ая сумма руб.	Дата поступления денежных средств	Доходы банка, руб.	Налоги	СМР	Материалы,о борудование а/услуги, ПСД	Итого.	в/с	в/о	
										11	12	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	ГКУ РТ «Госстройзак аз»	Ул. Иркутск ая	1434684,01	с 14.02.20г. по 19.02.20г.				190000,00	190000,00	№ 16	№ 9	Геодезические и кадастровые работы
2.	ООО «Каменщик»	д/сад по ул. Дружбы	1654573,20	31.01.20г.				961582,00	961582,00	№ 17	№ 4	Замена насоса ЭЦВ на головном водозаборе. Оплата за ёмкости из полипропилена для электролизной станции
3.	ООО «Строй- Экспресс»	120 кв. ж/д ул. Убсу- Нурская 4	11064041,52	30.03.20г.				418118,00	418118,00	№ 17	№ 4	Замена насоса ЭЦВ-О.С. (257117,95); Монтаж эл/оборуд. автоматики и защиты (126000,00); Демонтаж и монтаж узла учетаэл/эн.(35000,00)
4.	Маматова Лариса Владиславов на	Спутни к, ул. 1 Линия, д.8 кв. 1	24568,56	23.03.20г.						№ 17		Аккумуляция средств
5.	Сендажи Аляна Николаевна	Спутни к, ул. 1 Линия, д.9 кв. 2	24568,56	25.03.20г.						№ 17		Аккумуляция средств
6.	Ондар Геннадий Догусович	Спутни к, ул. 1 Линия, д.8 кв. 1	6142,14	26.03.20г.						№ 17		Аккумуляция средств
	Итого:		14208577,99		1470,0 0	2983959, 30	-	1569700,00	4555129,00			

Генеральный директор
ООО «Водоканал-Сервис»



В.А. Фалалеев