


ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО «ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС»
за I полугодие 2020 года

№ п/п	Название проекта	Наличие ПСД	Общая стоимость млн.руб.	План 2020г. млн.руб	Получено средств руб.	Освоено руб.
1	2	3	4	5	6	7
	ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ		117,445	46,025	10179491,11	2787776,74
1.	Модернизация водозаборных сооружений с техническим переоснащением и созданием баклаборатории для контроля за качеством воды	частично	19,3	4,9		1534776,74
2.	Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения Правобережного района (от водозабора до ж/д № 42 по ул. Правобережной Д-110мм, L-202м)	есть	0,495	0,495		
3.	Текущий ремонт водопроводных колодцев (замена стандартных люков на люки с запирающимся устройством)		0,450	0,150		
4.	Строительство внутриквартальных сетей водопровода в мкр. Спутник – ул. Летняя, Небесная, Радужная, Осенняя Д-110мм, L-2,55км)	есть	25,9	5,180		
5.	Строительство сетей централизованного водоснабжения в мкр. Спутник	В стадии разр-тки	20,00	10,00		
6.	Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения в квартале жилой застройки по ул. Иркутская	есть	21,3	11,3	940894	878354,00
7.	Приобретение спецтехники (экскаватор, установка горизонтально-направленного бурения), в целях повышения экологической эффективности, достижения показателей надежности, качества и энергоэффективности		30,00	14,00	9238597,11	
8.	Дет/сад на 280 мест – перенос сетей водоснабжения				699649,62	374646,00
	ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ		142,4	45,1	9467973,68	2809172,63
1.	Приобретение спецтехники (автомобиль «Манипулятор», каналопромывочная установка) в целях повышения экологической эффективности, достижения показателей надежности, качества и энергоэффективности		28,00	6,00	8974183,68	
2.	Модернизация существующих левобережных очистных сооружений канализации с техническим переоснащением и строительством электролизной станции	есть	80, 00	16,00		1003401
3.	Завершение строительства напорного коллектора по ул. Каа-Хем с новой КНС-4	Есть, уточнены стоимости	13,1	13,1		

		незаверш енного стр-ва				
4.	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения в квартале жилой застройки по ул. Иркутская	есть	21,3	10,0	493790	836431,15
5.	Реконструкция КНС с диспетчеризацией и техническим переоснащением					969340,48
6.	Дет/сад на 280 мест – перенос сетей водоотведения				439315,02	
	Итого:		259,845	91,125	19592989,81	12533327,63 в т.ч. налоги – 6933439,0,а также доходы банка 2940,0

Генеральный директор
ООО «Водоканал-Сервис»




В.А.Фалалеев

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПИВШИХ И ИЗРАСХОДОВАННЫХ СРЕДСТВАХ,
ПОЛУЧЕННЫХ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
за I полугодие 2020 года**

№ п/п	Получено денежных средств по договорам технологического подключения				Расходы по статьям затрат, руб.					Направлено на объект Инвестиционной программы по номеру мероприятия		Примечание
	Наименован ие или Ф.И.О. Заказчика	Подключа емый объект, его адрес	Поступивш ая сумма руб.	Дата поступления денежных средств	Доходы банка, руб.	Налоги	СМР	Материалы,о борудование а/услуги, ПСД	Итого.	в/с	в/о	
										11	12	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	ГКУ РТ «Госстройзака з»	Ул. Иркутск ая	1434684,01	с 14.02.20г. по 19.02.20г.				190000,00 783354,00 61747,05 679684,10	190000,00 783354,00 61747,05 679684,10	№ 16	№ 9	Геодезические и кадастровые работы; Создание запаса материалов для будущей укладки водопровода; Устройство лотков; Создание запаса материалов для будущего стр-ва сетей водоотведения;
2.	ООО «Каменщик»	д/сад по ул. Дружбы	1654573,20	31.01.20г.				961582,00	961582,00	№ 17	№ 4	Замена насоса ЭЦВ на головном водозаборе. Оплата за ёмкости из полипропилена для электролизной станции
3.	ООО «Строй- Экспресс»	120 кв. ж/д ул. Убсу- Нурская 4	11064041,52	30.03.20г.				418118,00	418118,00	№ 17	№ 4	Замена насоса ЭЦВ-О.С. (257117,95); Монтаж эл/оборуд. автоматики и защиты (126000,00); Демонтаж и монтаж узла учета эл/эн.(35000,00); Замена насоса ЭЦВ
4.	Маматова Лариса Владиславов на	Спутни к, ул. 1 Линия, д.8 кв. 1	24568,56	23.03.20г.						№ 17		Аккумуляция средств
5.	Сендажи Аляна Николаевна	Спутни к, ул. 1 Линия, д.9 кв. 2	24568,56	25.03.20г.						№ 17		Аккумуляция средств

6.	Ондар Геннадий Догусович	Спутник, ул. 1 Линия, д.8 кв. 1	6142.14	26.03.20г.					№ 17		Аккумуляция средств
7.	Оюн Ким Чолдак-оолович	Магазин, ул. Бай-Хаакская, 8/2	3275.81	20.04.20г.					№ 17	№ 4	Аккумуляция средств
8.	ООО «Мегастрой»	Дворец молодежи со стеларием	4242171.36	22.04.20г.			573194,00 585283,00 665340,48 304000,00	573194,00 585283,00 665340,48 304000,00	№ 17	№ 4	Замена насоса ЭЦВ на водозаборе; Приобретение насоса СД-450 с эл/дв. На ГНС очистных сооружений; Приобретение 3-х насосов СД на КНС-2; Реконструкция автоматики и защиты эл/дв. На КНС-6,7;
9.	ГКУ РТ «Госстройаз»	Д/сад на 280 м	1138964,64	с 08.05.20г. по 22.05.20г.		300000.00	74646,00	374646,00			Перенос сетей в/с и в/о
Итого:			19592989,80		2940,00	6933439,00	300000.00	5296948,63	12533327,63		

Генеральный директор
ООО «Волоканал-Сервис»



В.А. Фалалеев