

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО «ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС» за 6 мес. 2021 г.

№ мероприятия по утв. ИП	Название проекта	Наличие ПСД	ПЛАН, млн. руб. с НДС		ФАКТ, млн. руб. с НДС	
			Общая стоимость 2019-2024гг., млн.руб.	в т.ч. по годам	6 мес. 2021г.	Освоено, млн. руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ		1 093,77	404,847	20,993	11,219
1	Реконструкция (стр-во) сетей ул. Пролетарская, от ул. Пушкина до ул. Чургуй-оола (D = 630мм., L = 250м.).	есть	10,059	3,300		
2	Реконструкция (стр-во) сетей водозаборных сооружений ул. Дружба – ул. Магистральная (D = 450мм., L = 940м)	есть	9,733	3,200		
4	Реконструкция (стр-во) сетей ул. Пролетарская, от ул. Пушкина до ул. Кузнецова (D = 630мм., L = 574м.).	есть	34,734	11,500	0,606	
6	Реконструкция (стр-во) сетей водоснабжения эксплуатируемых более 30 лет. (L = 30 км). Центральная, западная части города, IV, V, Южный, Восточный мкр., 187 кв., Енисейский кв.	изготовле- ние ПСД по мере необходи- мости, частично	389,038	68,900		1,396
7	Модернизация водозаборных сооружений с техническим перевооружением и созданием баклаборатории для контроля за качеством воды	частично	19,300	5,000	9,447	1,669
8	Завершение строительства водопровода III очереди по ул. Магистральная – Каа-Хем – Оюна Курседа до Повысительной насосной станции.	есть, требуется корректи- ровка.	128,700	33,600		
9	Строительство повысительной насосной станции в микрорайоне мкр. «Иркутский»	частично	84,000	28,000		
10	Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения Правобережного района (от водозабора до ж/д № 42 по ул. Правобер-й D=110мм, L=202м)	есть	0,495			
11	Текущий ремонт водопроводных колодцев (замена стандартных люков на люки с запирающимся устройством)		0,450	0,150		
13	Строительство внутриквартальных сетей водопровода в мкр. Спутник - ул. Летняя, Небесная, Радужная, Осенняя (D=110мм, L=2,55км)	есть	25,900	5,180		3,924
15	Строительство сетей централизованного водоснабжения в микрорайоне «Спутник»	в стадии разработки	20,000	10,000		

№ мероприятия по утв. ИП	Название проекта	Наличие ПСД	ПЛАН, млн. руб. с НДС		ФАКТ, млн. руб. с НДС	
			Общая стоимость 2019-2024гг., млн.руб.	в т.ч. по годам 2021	6 мес. 2021г.	Освоено, млн. руб.
16	Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения в квартале жилой застройки по ул. Иркутская.	есть	21,300			0,572
17	Приобретение спецтехники (экскаватор, установка горизонтально-направленного бурения), в целях повышения экологической эффективности, достижения показателей надежности, качества и энергоэффективности		30,000	4,000	0,018	
18	Реконструкция колодцев водоснабжения на проезжей части автомобильных дорог г. Кызыла	Договор подряда с ООО	0,440			
19	Строительство сетей водоснабжения Центрального храмового комплекса по ул. Московская	есть	0,830			
20	Строительство сетей водоснабжения для подключения ж/д по ул. Лопсанчапа	есть	6,284	1,419		0,104
21	Строительство сетей водоснабжения многофункционального медицинского центра	есть	240,698	230,598	10,922	2,784
22	Строительство сетей водоснабжения для подключения детского сада по ул. Полигонная	есть	7,245			0,067
	Дет/сад на 280 мест-перенос сетей водоснабжения					0,000
	Реконструкция адм. здания ООО "Водоканал-Сервис"					0,703
II	ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ		569,432	184,660	18,041	11,563
4	Текущий ремонт канализационных колодцев (замена стандартных люков на люки с запирающим устройством)		0,450	0,150		
	в т.ч. Правобережный кв-л		0,090	0,040		
5	Приобретение спецтехники (автомобиль «Манипулятор», каналопромывочная установка) в целях повышения экологической эффективности, достижения показателей надежности, качества и энергоэффективности		28,000	11,000		
6	Модернизация существующих левобережных очистных сооружений канализации с техническим переоснащением и строительством электролизной станции, а также с ограждением территории	есть	65,000	13,000	18,041	0,117
7	Реконструкция КНС - 1, 2, 3, 5, 6, 7 с диспетчеризацией и техническим переоснащением.	частично	173,916	40,000		1,582

№ мероприятия по утв. ИП	Название проекта	Наличие ПСД	ПЛАН, млн. руб. с НДС		ФАКТ, млн. руб. с НДС	
			Общая стоимость 2019-2024гг., млн.руб.	в т.ч. по годам	6 мес. 2021г.	Освоено, млн. руб.
8	Завершение строительства напорного коллектора по ул. Каа-Хем (КНС-4)	есть	152,863	90,000		6,822
9	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения в квартале жилой застройки по ул. Иркутская.	есть	21,300			0,893
10	Диспетчеризация административного здания	есть	1,818			0,402
13	Строительство сетей водоотведения для подключения многофункционального медицинского центра	есть	24,513	14,710		
14	Строительство сетей водоотведения для подключения Детского сада по ул. Полигонная	есть	12,931			0,067
15	Строительство сетей водоотведения для подключения ГБОУ "РШИ "Тувинский кадетский корпус"	есть	4,557	4,557		
16	Строительство сетей водоотведения для подключения МБОУ СОШ № 12	есть	3,200	3,200		
17	Строительство сетей водоотведения для подключения ж/д по ул. Лопсанчапа	есть	9,818	8,043		0,977
	Дет/сад на 280 мест-перенос сетей водоотведения					0,000
	Реконструкция дам. здания ООО "Водоканал-Сервис"					0,703
	ИТОГО:		1 663,204	589,507	39,033	61,735
	в т.ч. ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ		1 093,772	404,847	20,993	11,219
	в т.ч. ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДООТВЕДЛЕНИЯ		569,432	184,660	18,041	11,563
	в т.ч. Налогии					17,550
	в т.ч. Доходы банка					0,003
	в т.ч. Согласно решения Арбитражного суда в пользу АО «Гываэнерго» по и/л № ФС 035368426 от 28.04.2021, № № ФС 035368427 от 26.04.2021 списано с расчетного счета учетом госпошлины и неустойки.					21,399

Генеральный директор
ООО «Водоканал-Сервис»



В.А. Фалалеев

Приложение к отчету о реализации Инвестиционной программы
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПИВШИХ И ИЗРАСХОДОВАННЫХ СРЕДСТВАХ, ПОЛУЧЕННЫХ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
 за 6 мес. 2021 года

№ п/п	Наименование или Ф.И.О. Заказчика	Подключаемый объект, адрес	Поступившая сумма млн. руб. с НДС	Дата поступления денежных средств	Расходы по статьям затрат, млн. руб. с НДС					Направлено на объект ИП по	Примечание		
					Доходы банка	Налоги, прочие платежи	СМР	Материалы, оборудование, ПСД	Итого			в/с	в/о
1	Давданян Шушаник Араиковна	Теплая стоянка, ул.Каа-Хем, 106	0,018	12.01.21г.						№17		13	
2	ООО «Орион»	Ж/д по ул. Московская 122, 123	6,486	20.02.21г.				0,117	0,117	№7	№6		Материалы для подключения ДПУ на О.С. За насосы для КНС-1,2; Материалы для диспетчеризации, за кондиционер, за монтаж оборудования; Монтаж кабельных линий для АВР на ПНС;
				01.03.21г.				1,582	1,582				
				19.03.21г.				0,402	0,402				
				26.03.21г.				1,028	1,028				
3	Адаш-оол Салбакай Коняевна	Ж/дом ул. Дружбы 64	0,015	15.02.21г.						№7			
4	ГКУ РТ «Госстройзаказ»	КНС-4					5,165	1,657	6,822		№8		Инженерные изыскания, Приобретение паяльника, материалы (кабель, лоток, припой, труба). Приобретение оборудования и проведение пуско-наладочных работ.
5	ГКУ РТ «Госстройзаказ»	Детский сад по ул. Полюнная						0,134	0,134				Подготовка технического плана
6	Баан Валерия Монгушовна	Присройка к существующему магазину ул. Дружбы, д. 140 А	0,015	19.04.2021					0,000	№4	№6		
7	ГКУ РТ «Госстройзаказ»	Детский сад на 280 мест мкр. Спутник	4,526	28.05.2021					0,000		№6		
8	АЗИМУТ ООО СК	МЖД с западной стороны дома ул. Суурова 62/1	0,596	01.06.2021					0,000		№6		
9	ГКУ РТ «Госстройзаказ»	Детский сад на 280 мест мкр. Спутник	0,217	01.06.2021					0,000	№7			
10	ГВСУ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ ФГУП	ММЦ 2-й этап	10,922	03.06.2021					0,000	№21	№6		ПНР, разрыбка ПСД, приобретение материалов.
				08.06.2021					0,000				
11	ГКУ РТ «Госстройзаказ»	Детский сад на 280 мест мкр. 8	0,838	30.06.2021					0,000		№6		
12	ГКУ РТ «Госстройзаказ»	Терапевтический корпус	0,586	30.06.2021					0,000		№6		
13	ГКУ РТ «Госстройзаказ»	МЖД 2 шт. мкр. БА с южной стороны ул. Дюпачапа 3/78	0,147	30.06.2021					0,000		№6		
14	ГКУ РТ "Госстройзаказ"	Иркутская №№12,13,18,19						1,465	1,081	1,081	№16	№17	СМР

№ п/п	Наименование или Ф.И.О. Заказчика	Подключаемый объект, адрес	Поступившая сумма млн. руб. с НДС	Дата поступления денежных средств	Расходы по статьям затрат, млн. руб. с НДС					Направлено на объект ИП по		Примечание
					Доходы банка	Налог, прочие платежи	СМР	Материалы, оборудование, услуги, ПСД	Итого	в/с	в/о	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ООО "Водоканал-Сервис"	мкр. Спутник - ул. Летняя, Осенняя					3,924		3,924	№13		СМР
16	ООО "Водоканал-Сервис"	Модернизация водозаборных сооружений					0,641		0,641	№7		Монтаж системы видеонаблюдения.
17	ООО "Водоканал-Сервис"	Реконструкция (стр-во) сетей водоснабжения эксплуатиремых более 30 лет.					0,537	0,859	1,396	№6		ПНР по объекту "Реконструкция магистрального водопровода от водозабора до ПНС". Приобретение оборудования (св. аппарат АТЛАНТ-630)
18	ООО "Водоканал-Сервис"	Реконструкция адм. здания ООО "Водоканал-Сервис"					1,407		1,407			Мероприятие согласовано с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РТ. Бюджет включено в ИП при следующей корректировке.
19	Налог, доходы банка				0,003	17,550			17,553			
20	Согласно решения Арбитражного суда в пользу АО «Тываэнерго» по и/л № ФС 035367896 от 04.03.2021г., № ФС 035368283 от 10.03.2021г., №ФС035368426 от 28.04.2021, №ФС035368427 от 26.04.2021 списано с расчетного счета с учетом госпошлины и неустойки.					21,399			21,399			
Итого:			39,033		0,003	38,949	13,139	9,643	61,735			

Генеральный директор ООО «Водоканал-Сервис»



В.А. Фалалеев