

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО «ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС» за 9 мес. 2021 г.

№ мероприятия по ув. ИП	Название проекта	Наличие ПСД	ПЛАН, млн. руб. с НДС		ФАКТ, млн. руб. с НДС		Источник финансирования
			Общая стоимость 2019-2024гг., млн.руб.	в т.ч. по годам 2021	9 мес. 2021г.		
					Получено средств, млн. руб.	Освоено, млн. руб.	
1	2	3	4	7	14	15	20
I	ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ		1 093,77	404,847	25,285	22,186	
1	Реконструкция (стр-во) сетей ул.Пролетарская, от ул.Пушкина до ул.Чургуй-оола (D = 630мм., L = 250м.).	есть	10,059	3,300	0,000	0,652	Плата за подключение
2	Реконструкция (стр-во) сетей водозаборных сооружений ул.Дружба – ул.Магистральная (D = 450мм, L = 940м)	есть	9,733	3,200	0,000	0,000	Плата за подключение
3	Реконструкция (стр-во) сетей по ул.Рабочая, от ул.Чульдум до ул.Тувинских добровольцев. (D 530мм.→ 630мм., L = 220м.)	есть	9,289		0,000	0,574	Плата за подключение
4	Реконструкция (стр-во) сетей ул.Пролетарская, от ул.Пушкина до ул.Кузнецова (D = 630мм., L = 574м.).	есть	34,734	11,500	1,457	1,497	Плата за подключение
6	Реконструкция (стр-во) сетей водоснабжения эксплуатируемых более 30 лет. (L = 30 км). Центральная, западная части города, IV, V, Южный, Восточный мкр., 187 кв., Енисейский кв.	изготовленные ПСД по мере необходимости, частично	389,038	68,900	0,000	1,396	Плата за подключение
7	Модернизация водозаборных сооружений с техническим переоснащением и созданием баклаборатории для контроля за качеством воды	частично	19,300	5,000	10,945	1,669	Плата за подключение
8	Завершение строительства водопровода III очереди по ул.Магистральная – Каа-Хем – Оюна Курседи до Повысительной насосной станции.	есть, требуется корректировка.	128,700	33,600	0,000	0,000	Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
9	Строительство повысительной насосной станции в микрорайоне мкр. «Иркутский»	частично	84,000	28,000	0,000	0,000	Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
10	Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения Правобережного района (от водозабора до ж/д № 42 по ул. Правобер-й D=110мм, L=202м)	есть	0,495		0,000	0,000	Собственные средства
11	Текущий ремонт водопроводных колодцев (замена стандартных люков на люки с запирающимся устройством)		0,450	0,150	0,000	0,000	Собственные средства
13	Строительство внутриквартальных сетей водопровода в мкр. Спутник - ул. Летняя, Небесная, Радужная, Осенняя (D=110мм, L-2,55км)	есть	25,900	5,180	0,000	3,924	Собственные средства
15	Строительство сетей централизованного водоснабжения в микрорайоне «Спутник»	в стадии разработки	20,000	10,000	0,000	0,000	Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
16	Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения в квартале жилой застройки по ул. Иркутская.	есть	21,300		0,000	0,572	Плата за подключение
17	Приобретение спецтехники (экскаватор, установка горизонтально-направленного бурения), в целях повышения экологической эффективности, достижения показателей надежности, качества и энергоэффективности		30,000	4,000	0,033	2,755	Плата за подключение

№ мероприятия по утв. ИИ	Название проекта	Наличие ПСД	ПЛАН, млн. руб. с НДС		ФАКТ, млн. руб. с НДС		Источник финансирования
			Общая стоимость 2019-2024гг., млн.руб.	в т.ч. по годам	9 мес. 2021г.		
				2021	Получено средств, млн. руб.	Освободено, млн. руб.	
18	Реконструкция колодцев водоснабжения на проезжей части автомобильных дорог г. Кызыла	Договор подряда с ООО "Восток"	0,440		0,000	0,000	Плата за подключение
19	Строительство сетей водоснабжения Центрального храмового комплекса по ул. Московская	есть	0,830		0,000	0,000	Плата за подключение. (По факту мероприятия выполнены за счет собственных средств.)
20	Строительство сетей водоснабжения для подключения ж/д по ул. Лопсанчапа	есть	6,284	1,419	0,000	1,197	Плата за подключение
21	Строительство сетей водоснабжения многофункционального медицинского центра	есть	240,698	230,598	12,850	6,388	Плата за подключение
22	Строительство сетей водоснабжения для подключения детского сада по ул. Полигонная	есть	7,245		0,000	0,067	Плата за подключение
	Дет/сад на 280 мест-перенос сетей водоснабжения				0,000	0,000	
	Реконструкция адм.здания ООО "Водоканал-Сервис"				0,000	1,495	
II	ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ		569,432	184,660	18,930	48,845	
4	Текущий ремонт канализационных колодцев (замена стандартных люков на люки с запирающимся устройством) в т.ч. Правобережный кв-л		0,450 0,090	0,150 0,040	0,000 0,000	0,000 0,000	Собственные средства
5	Приобретение спецтехники (автомобиль «Манипулятор», каналопромывочная установка) в целях повышения экологической эффективности, достижения показателей надежности, качества и энергоэффективности		28,000	11,000	0,000	2,755	Плата за подключение
6	Модернизация существующих левобережных очистных сооружений канализации с техническим переоснащением и строительством электролизной станции, а также с ограждением территории	есть	65,000	13,000	18,354	0,117	Плата за подключение
7	Реконструкция КНС - 1, 2, 3, 5, 6, 7 с диспетчеризацией и техническим переоснащением.	частично	173,916	40,000	0,000	1,582	Плата за подключение
8	Завершение строительства напорного коллектора по ул. Каа-Хем (КНС-4)	есть	152,863	90,000	0,000	39,321	Плата за подключение
9	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения в квартале жилой застройки по ул. Иркутская.	есть	21,300		0,000	0,893	Плата за подключение
10	Диспетчеризация административного здания	есть	1,818		0,000	0,485	Плата за подключение.

№ мероприятия по утв. ИЦ	Название проекта	Наличие ПСД	ПЛАН, млн. руб. с НДС		ФАКТ, млн. руб. с НДС		Источник финансирования
			Общая стоимость 2019-2024гг., млн.руб.	в т.ч. по годам 2021	9 мес. 2021г.		
					Получено средств, млн. руб.	Освоено, млн. руб.	
11	Строительство сетей водоотведения Центрального храмового комплекса по ул. Московская	есть	2,195		0,000	0,000	Плата за подключение. (По факту мероприятия выполнены за счет собственных средств.)
12	Реконструкция колодцев водоотведения на проезжей части автомобильных дорог г. Кызыла	Договор подряда с ООО "Восток"	0,800		0,000	0,000	Плата за подключение
13	Строительство сетей водоотведения для подключения многофункционального медицинского центра	есть	24,513	14,710	0,575	0,000	Плата за подключение
14	Строительство сетей водоотведения для подключения Детского сада по ул. Полигонная	есть	12,931		0,000	0,067	Плата за подключение
15	Строительство сетей водоотведения для подключения ГБОУ "РШИ "Тувинский кадетский корпус"	есть	4,557	4,557	0,000	0,003	Плата за подключение
16	Строительство сетей водоотведения для подключения МБОУ СОШ № 12	есть	3,200	3,200	0,000	0,000	Плата за подключение
17	Строительство сетей водоотведения для подключения ж/д по ул. Лопсанчапа	есть	9,818	8,043	0,000	2,127	Плата за подключение
	Дет/сад на 280 мест-перенос сетей водоотведения				0,000	0,000	
	Реконструкция адм.здания ООО "Водоканал-Сервис"				0,000	1,495	
	ИТОГО:		1 663,204	589,507	44,215	117,945	
	в т.ч. ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ		1 093,772	404,847	25,285	22,186	
	в т.ч. ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ		569,432	184,660	18,930	48,845	
	в т.ч. Налоги					38,110	
	в т.ч. Доходы банка					0,006	
	в т.ч. Согласно решения Арбитражного суда в пользу АО «Тываэнерго» по и/л № ФС 035368426 от 28.04.2021, № № ФС 035368427 от 26.04.2021, №ФС 035369755 от 03.08.2021, №ФС 035370003 от 19.08.2021, №ФС 035370207 от 24.08.2021 списано с расчетного счета учетом госпошлины и неустойки.					28,798	По решению Арбитражного суда в пользу АО "Тываэнерго" согласно и/л

Генеральный директор
ООО «Водоканал-Сервис»


В.А. Фалалеев


Приложение к отчету о реализации Инвестиционной программы

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПИВШИХ И ИЗРАСХОДОВАННЫХ СРЕДСТВАХ, ПОЛУЧЕННЫХ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
за 9 мес. 2021 года

№ п/п	Наименование или Ф.И.О. Заказчика	Подключаемый объект, адрес	Поступившая сумма млн. руб. с НДС	Дата поступления денежных средств	Расходы по статьям затрат, млн. руб. с НДС					Направлено на объект ИП по номеру мероприятия		Примечание
					Доходы банка	Налоги, прочие платежи	СМР	Материалы, оборудование, а/услуги, ПИР, ПСД	Итого	в/с	в/о	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Дандания Шушаник Араиковна	Теплая стоянка, ул.Каа-Хем,106	0,018	12.01.21г.						№ 17		
2	ООО «Орион»	Ж/д по ул Московская 122, 123	6,486	20.02.21г.	3,129	3,129	№ 7	№ 6				Материалы для подключения ДГУ на О.С. За насосы для КНС-1,2; Материалы для диспетчеризации, за кондиционер, за монтаж оборудования; Монтаж кабельных линий для АВР на ПНС;
				01.03.21г.								
				19.03.21г.								
				26.03.21г.								
				16.04.2021								
				19.05.2021								
3	Алаш-оол Салбакай Кончаевна	Ж/дом ул. Дружбы 64	0,015	15.02.21г.						№7		
4	Баян Валерия Монгушовна	Пристройка к существующему магазину ул. Дружбы, д. 140 А	0,015	19.04.2021						№4	№6	
				19.04.2021								
5	ГКУ РТ «Госстройзаказ»	Детский сад на 280 мест мкр. Спутник	4,526	28.05.2021						№7	№6	
				03.06.2021								
				08.06.2021								
				11.06.2021								
6	АЗИМУТ ООО СК	МКЖД с западной стороны дома ул. Суворова 62/1	0,596	01.06.2021						№4	№6	
				02.17								
				16.08.2021								
				09.09.2021								
				21.09.2021								
7	ГВСУ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ ФГУП	ММЦ 2-й этап	2,043	17.06.2021		2,524	3,864	6,388	№21	№6		ПИР, разработка ПСД, приобретение материалов, СМР.
				10,922								
				25.08.2021								
8	ГКУ РТ «Госстройзаказ»	Детский сад на 280 мест мкр. 8	0,838	30.06.2021						№7	№6	
				0,586								
				21.07.2021								
				09.08.2021								
9	ГКУ РТ «Госстройзаказ»	Терапевтический корпус	0,147	30.06.2021						№6		
10	Сергеев Сергей Николаевич	Ж/дом ул. Полигонная д.11 кв. 1	0,015	05.08.2021								
11	ГКУ РТ «Госстройзаказ»	КНС-4				20,000	17,664	1,657	39,321		№ 8	Инженерные изыскания, Приобретение павильона, материалы (кабель лоток, припой, труба). Приобретение оборудования и проведение пуско-наладочных работ, СМР. Налог на прибыль.
12	ГКУ РТ «Госстройзаказ»	Детский сад по ул. Полигонная					0,134	0,134		№22	№14	Подготовка технического плана
13	ГКУ РТ «Госстройзаказ»	МКЖД 2 шт. мкр. 6А с южной стороны ул. Лопсанчала 37/8					1,523	1,802	3,324	№20	№17	Приобретение материалов, а/услуги, СМР.
14	ГКУ РТ «Госстройзаказ»	Иркутская №№ 12,13,18,19					1,465		1,465	№16		СМР
15	ООО "Водоканал-Сервис"	мкр. Спутник - ул. Летняя, Осенняя					3,924		3,924	№13		СМР
16	ООО "Водоканал-Сервис"	Модернизация водозаборных сооружений					0,641		0,641	№7		Монтаж системы видеонаблюдения.

№ п/п	Наименование или Ф.И.О. Заказчика	Подключаемый объект, адрес	Поступившая сумма млн. руб. с НДС	Дата поступления денежных средств	Расходы по статьям затрат, млн. руб. с НДС					Направлено на объект ИП по номеру мероприятия		Примечание
					Доходы банка	Налоги, прочие платежи	СМР	Материалы, оборудование, а/услуги, ПИР, ПСД	Итого	в/с	в/о	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ООО "Водоканал-Сервис"	Реконструкция (стр-во) сетей водоснабжения эксплуатируемых более 30 лет.					0,537	0,859	1,396	№6		ПИР по объекту "Реконструкция магистрального водопровода от водозабора до ПНС". Приобретение оборудования (сн. аппарат ATLANT-630).
18	ООО "Водоканал-Сервис"	Реконструкция (стр-во) сетей ул.Пролетарская, от ул.Пушкина до ул.Чургуй-оола (D = 630мм., L = 250м.).						0,652	0,652	№1		инженерно-геологические изыскания по объекту "Реконструкция магистрального трубопровода от водозабора до ПНС"
19	ООО "Водоканал-Сервис"	Реконструкция (стр-во) сетей по ул.Рабочая, от ул.Чульдум до ул.Тувинских добровольцев. (D 530мм.→ 630мм., L = 220м.)						0,574	0,574	№3		инженерно-геологические изыскания по объекту "Реконструкция магистрального трубопровода от водозабора до ПНС"
20	ООО "Водоканал-Сервис"	Реконструкция (стр-во) сетей ул.Пролетарская, от ул.Пушкина до ул.Кузнецова (D = 630мм., L = 574м.).						1,497	1,497	№4		инженерно-геологические изыскания по объекту "Реконструкция магистрального трубопровода от водозабора до ПНС"
21	ООО "Водоканал-Сервис"	Приобретение спецтехники						5,510	5,510	№17	№5	Автомобиль-мастерская 2 шт.
22	ООО "Водоканал-Сервис"	Диспетчеризация административного здания					0,083		0,083		№10	
23	ГБОУ "РШИ "Тувинский кадетский корпус"	Тувинский кадетский корпус						0,003	0,003			Материалы
24	ООО "Водоканал-Сервис"	Реконструкция адм.здания ООО "Водоканал-Сервис"					2,814	0,176	2,990			Мероприятие согласовано с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РТ РТ. Будет включено в ИП при следующей корректировке.
25	Налоги, доходы банка				0,006	18,110			18,116			
26	Согласно решения Арбитражного суда в пользу АО «Тываэнерго» по и/л №ФС 035368426 от 28.04.2021, №ФС 035368427 от 26.04.2021, №ФС 035369755 от 03.08.2021, №ФС 035370003 от 19.08.2021, №ФС035370207 от 24.08.2021 списано с расчетного счета учетом госпошлины и неустойки.								28,798			
Итого:			44,215		0,006	66,908	31,174	19,857	117,945			

Генеральный директор
ООО «Водоканал-Сервис»



В.А. Фалалеев