

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПИВШИХ И ИЗРАСХОДОВАННЫХ СРЕДСТВАХ,
ПОЛУЧЕННЫХ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
за 9 месяцев 2020 года**


№ п/п	Получено денежных средств по договорам технологического подключения				Расходы по статьям затрат, руб.					Направлено на объект Инвестиционной программы по номеру мероприятия		Примечание
	Наименован ие или Ф.И.О. Заказчика	Подключа емый объект, его адрес	Поступивш ая сумма руб.	Дата поступления денежных средств	Доходы банка, руб.	Налоги	СМР	Материалы,о борудование а/услуги, ПСД	Итого.	в/с	в/о	
										11	12	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	ГКУ РТ «Госстройзак аз»	Ул. Иркутск ая	1434684,01	с 14.02.20г. по 19.02.20г.				190000,00 783354,00 61747,05 679684,10	190000,00 783354,00 61747,05 679684,10	№ 16	№ 9	Геодезические и кадастровые работы; Создание запаса материалов для будущей укладки водопровода; Устройство лотков; Создание запаса материалов для будущего стр-ва сетей водоотведения;
2.	ООО «Каменщик»	д/сад по ул. Дружбы	1654573,20	31.01.20г.				961582,00	961582,00	№ 17	№ 4	Замена насоса ЭЦВ на головном водозаборе. Оплата за ёмкости из полипропилена для электролизной станции
3.	ООО «Строй- Экспресс»	120 кв. ж/д ул. Убсу- Нурская 4	11064041,52	30.03.20г.				418118,00	418118,00	№ 17	№ 4	Замена насоса ЭЦВ–О.С. (257117,95); Монтаж эл/оборуд. автоматики и защиты (126000,00); Демонтаж и монтаж узла учета эл/эн.(35000,00); Замена насоса ЭЦВ
4.	Маматова Лариса Владиславов на	Спутни к, ул. 1 Линия, д.8 кв. 1	24568,56	23.03.20г.						№ 17		Аккумуляция средств
5.	Сендажи Аляна Николаевна	Спутни к, ул. 1 Линия, д.9 кв. 2	24568,56	25.03.20г.						№ 17		Аккумуляция средств

6.	Ондар Геннадий Догусович	Спутник, ул. 1 Линия, д.8 кв. 1	6142,14	26.03.20г.						№ 17		Аккумуляция средств
7.	Оюн Ким Чолдак-оолович	Магазин, ул. Бай-Хаакская, 8/2	3275,81	20.04.20г.						№ 17	№ 4	Аккумуляция средств
8.	ООО «Мегастрой»	Дворец молодежи со стеларием	4242171,36	22.04.20г.				573194,00 585283,00 665340,48 304000,00	573194,00 585283,00 665340,48 304000,00	№ 17	№ 4	Замена насоса ЭЦВ на водозаборе; Приобретение насоса СД-450 с эл/дв. На ГНС очистных сооружений; Приобретение 3-х насосов СД на КНС-2; Реконструкция автоматики и защиты эл/дв. На КНС-6,7;
9.	ГКУ РТ «Госстройаз»	Д/сад на 280 м	699649,62	с 08.05.20г. по 22.05.20г.			300000,00 300000,00	74646,00	674646,00			Перенос сетей в/с и в/о Возврат средств на перенос канализации 439315,02руб.
10	Донгак Марина Комбуевна	Спутник, ул. 1 Линия, д.1 кв. 1	12284,28	10.07.20г.						№ 17		Аккумуляция средств
11	Ондар Геннадий Догусович	Спутник, ул. 1 Линия, д.10кв 2	6142,14	14.07.20г.						№ 17		Аккумуляция средств
12	ООО «Орион»	Ж/д по ул Московская 122	3243049,92	с 20.07.20г. по 17.09.20г.						№ 7	№ 5	Аккумуляция средств
13	Трояков Пётр Егорович	Спутник, ул. 1 Линия, д.8 кв. 1	15969,56	22.07.20г.						№ 17		Аккумуляция средств
14	Управление Судебного деп-та	Строительство суда	549271,10	с 20.07.20г. по 28.09.20г.				532868,80	532868,80	№ 7	№ 5	Приобретение материалов: пожигидранты, водоразборные колонки, насосы СД-160
15	ГКУ РТ	ж/д ул.	1147057,80					40000,00	40000,00	№ 16	№ 9	Геодезическое

	«Госстройаз»	Иркутская стр.13		31.08.20г.								сопровождение Строительство сетей в рамках договоров техприсоединения
16	ГКУ РТ «Госстройаз»	ж/д ул. Иркутская стр.18	1147057,80	31.08.20г.						№ 16	№ 9	Строительство сетей в рамках договоров техприсоединения
17	ГКУ РТ «Госстройаз»	ж/д ул. Иркутская стр.19	1147057,80	31.08.20г.						№ 16	№ 9	Строительство сетей в рамках договоров техприсоединения
18	ГКУ РТ «Госстройаз»	ж/д ул. Лопсачапа 37/8	2476510,84	31.08.20г.						№ 17	№ 4	Аккумуляция средств
19	ГВСУ по Специальным объектам	Медицинский центр	6965885,63	21.09.20г.				2161028,81	2161028,81			Строительство сетей в рамках договоров техприсоединения: Приобретение материалов, геодезическое сопровождение
20	ГКУ РТ «Госстройаз»	Детские сады в Спутнике и по ул. Бай-Хаакская						812882,71	812882,71			Строительство сетей в рамках договоров техприсоединения: Приобретение материалов
21	ГКУ РТ «Госстройаз»	КНС-4						400000,00	400000,00		№ 8	Разработка ПСД - ТуваГражданпроект
22		Стр-во сетей Центрального Храма						1869165,76	1869165,76			Строительство сетей для подключения храма
	Итого:		36303276,67 -439315,02 35863961,65		4557,00	9532584,96	600000,00	11073944,71	24769706,78			

Примечание: Согласно решения Арбитражного суда в пользу АО «Тываэнерго» по и/л № ФС 035366091 от 16.08.2020г. списано с расчетного счета 3519670,11руб. с учетом госпошлины и неустойки. Согласно акта выполненных работ за счет собственных средств выполнено строительство водопровода в мкр. Спутник по ул. Радужная и Небесная на сумму 3858105,80руб.в рамках исполнения концессионного соглашения.

Генеральный директор
ООО «Водоканал-Сервис»


В.А. Фалалеев

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО «ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС»
за 9 месяцев 2020 года

№ п/п	Название проекта	Наличие ПСД	Общая стоимость млн.руб.	План 2020г. млн.руб	Получен о средств руб.	Освоено руб.
1	2	3	4	5	6	7
	ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ		117,445	46,025	18982199,65	9031810,33 В т.ч. собств. ср- ва 3858105,80
1.	Модернизация водозаборных сооружений с техническим переоснащением и созданием баклаборатории для контроля за качеством воды	частично	19,3	4,9	1912130,08	1819385,82
2.	Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения Правобережного района (от водозабора до ж/д № 42 по ул. Правобережной Д-110мм, L-202м)	есть	0,495	0,495		
3.	Текущий ремонт водопроводных колодцев (замена стандартных люков на люки с запирающимся устройством)		0,450	0,150		
4.	Строительство внутриквартальных сетей водопровода в мкр. Спутник – ул. Летняя, Небесная, Радужная, Осенняя Д-110мм, L-2,55км)	есть	25,9	5,180		3858105,80- собств. ср- ва
5.	Строительство сетей централизованного водоснабжения в мкр. Спутник	В стадии разр-тки	20,00	10,00		
6.	Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения в квартале жилой застройки по ул. Иркутская	есть	21,3	11,3	3023989,00	918354,00
7.	Приобретение спецтехники (экскаватор, установка горизонтально-направленного бурения), в целях повышения экологической эффективности, достижения показателей надежности, качества и энергоэффективности		30,00	14,00	10511248,51	
8.	Дет/сад на 280 мест – перенос сетей водоснабжения				699649,62	674646,00
9.	Многофункциональный медицинский центр – подключение к централизованным сетям водоснабжения				3534832,06	864411,00
10.	Детские сады в мкр. Спутник и по ул. Бай-Хаакская– подключение к централизованным сетям водоснабжения					812882,71
11.	Центральный Храм по ул. Московская– подключение к централизованным сетям водоснабжения					114025
	ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ		142,4	45,1	16936236,99	6539190,92

1.	Приобретение спецтехники (автомобиль «Манипулятор», каналопромывочная установка) в целях повышения экологической эффективности, достижения показателей надежности, качества и энергоэффективности		28,00	6,00	10212439,1	
2.	Модернизация существующих левобережных очистных сооружений канализации с техническим переоснащением и строительством электролизной станции	есть	80, 00	16,00	1880190,94	1251660,72
3.	Завершение строительства напорного коллектора по ул. Каа-Хем (КНС-4)	есть	13,1	13,1		400000,00
4.	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения в квартале жилой застройки по ул. Иркутская	есть	21,3	10,0	1851868,4	866431,15
5.	Реконструкция КНС с диспетчеризацией и техническим переоснащением					969340,48
6.	Дет/сад на 280 мест – перенос сетей водоотведения				-439315,02 Возврат средств	
7.	Многофункциональный медицинский центр – подключение к централизованным сетям водоотведения				3431053,57	1296617,81
8.	Центральный Храм по ул. Московская – подключение к централизованным сетям водоотведения					1755140,76
	Итого:		259,845	91,125	35863961,65	28627812,58 в т.ч. налоги – 9532584,96, доходы банка 4557,0, собств. ср- ва 3858105,80

Примечание: Согласно решения Арбитражного суда в пользу АО «Тываэнерго» по и/л № ФС 035366091 от 16.08.2020г. списано с расчетного счета 3519670,11руб. с учетом госпошлины и неустойки.

Генеральный директор
ООО Водоканал-Сервис»


В.А.Фалалеев