

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС" ЗА 2021г.

№ мероприятия по утв. ИП	Название проекта	ПЛАН, млн. руб. с НДС		ФАКТ, млн. руб. с НДС		Источник финансирования
		Общая стоимость 2019-2024гг., млн.руб.	в т.ч. по годам	2021г.		
			2021	Получено средств, млн. руб.	Освоено, млн. руб.	
1	2	3	4	5	6	7
I	ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	1 505,154	173,122	76,087	50,531	
1	Реконструкция (стр-во) сетей ул. Пролетарская, от ул. Пушкина до ул.Чургуй-оола (D = 630мм., L = 250м.).	10,059	3,300		1,946	Плата за подключение
2	Реконструкция (стр-во) сетей водозаборных сооружений ул. Дружба – ул. Магистральная (D = 450мм, L = 940м)	9,733	3,200			Плата за подключение
3	Реконструкция (стр-во) сетей по ул. Рабочая, от ул.Чульдум до ул. Тувинских добровольцев. (D 530мм.→ 630мм., L = 220м.)	9,289			1,713	Плата за подключение
4	Реконструкция (стр-во) сетей ул. Пролетарская, от ул. Пушкина до ул. Кузнецова (D = 630мм., L = 574м.).	34,734	11,500	1,481	4,468	Плата за подключение
5	Реконструкция водопровода в правобережной части города с заменой на п/э трубы.(D = 110мм, L = 1310м)	3,077				Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
6	Реконструкция (стр-во) сетей водоснабжения эксплуатируемых более 30 лет. (L = 30 км). Центральная, западная части города, IV, V, Южный, Восточный мкр., 187 кв., Енисейский кв.	389,038	68,900		6,784	Плата за подключение
7	Модернизация водозаборных сооружений с техническим переоснащением и созданием баклаборатории для контроля за качеством воды	19,300	5,000	17,327	3,440	Плата за подключение
8	Завершение строительства водопровода III очереди по ул. Магистральная – Каа-Хем – Оюна Курседи до Повысительной насосной станции.	128,700	33,600			Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
9	Строительство повысительной насосной станции в микрорайоне мкр. «Иркутский»	84,000				Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
10	Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения Правобережного района (от водозабора до ж/д № 42 по ул. Правобер-й D=110мм, L=202м)	0,519				Собственные средства.
11	Текущий ремонт водопроводных колодцев (замена стандартных люков на люки с запирающимся устройством)	0,450	0,150			Собственные средства.
12	Строительство водозаборных сооружений «Остров».	32,000				Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
13	Строительство внутриквартальных сетей водопровода в мкр. Спутник - ул. Летняя, Небесная, Радужная, Осенняя (D=110мм, L-2,55км)	25,900	15,540		5,728	Собственные средства.
14	Строительство водопровода холодной воды по ул. Бухтуева (D=200мм, L=690м)	20,200				Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
15	Строительство сетей централизованного водоснабжения в микрорайоне «Спутник»	20,000	10,000			Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"

№ мероприятия по утв. ИЩ	Название проекта	ПЛАН, млн. руб. с НДС		ФАКТ, млн. руб. с НДС		Источник финансирования
		Общая стоимость 2019-2024гг., млн.руб.	в т.ч. по годам	2021г.		
			2021	Получено средств, млн. руб.	Освоено, млн. руб.	
16	Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения в квартале жилой застройки по ул. Иркутская.	21,300		1,438	0,572	Плата за подключение
17	Приобретение спецтехники (экскаватор, установка горизонтально-направленного бурения), в целях повышения экологической эффективности, достижения показателей надежности, качества и энергоэффективности	30,000	4,000	0,048	2,755	Плата за подключение
18	Реконструкция колодцев водоснабжения на проезжей части автомобильных дорог г. Кызыла	0,440				Собственные средства.
19	Строительство сетей водоснабжения Центрального храмового комплекса по ул. Московская	0,830				Собственные средства.
20	Строительство сетей водоснабжения для подключения ж/д по ул. Лопсанчапа	6,284	1,419	3,939	1,226	Плата за подключение
21	Строительство сетей водоснабжения многофункционального медицинского центра	13,100	3,000	12,850	7,515	Плата за подключение
22	Строительство сетей водоснабжения для подключения детского сада по ул. Полигонная	7,245			0,067	Плата за подключение
23	Строительство магистральных подводящих сетей водоснабжения для ПНС "Иркутская"	227,598				Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
24	Реконструкция адм.здания ООО "Водоканал-Сервис" с реконструкцией крыши, установкой системы видеонаблюдения.	7,846	3,86376		2,911	Плата за подключение
25	Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Спутник» квартал №№ 3, 4	59,001				Плата за подключение
26	Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Спутник» линия №№ 4, 5	23,702				Плата за подключение
27	Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Спутник» 10 жилых домов по ул. Полигонная	41,538	9,649	39,005	11,408	Плата за подключение
28	Строительство сетей водоснабжения для Детского сада для детей с ограниченными возможностями микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	0,781				Плата за подключение
29	Строительство сетей водоснабжения для Центра культурного развития микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	0,651				Плата за подключение
30	Строительство сетей водоснабжения для 17 жилых домов микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	23,538				Плата за подключение
31	Строительство сетей водоснабжения Квартал жилых домов за лицеем №17	18,0639				Собственные средства.
32	Строительство сетей водоснабжения для здания ТГУ ул. Островная	40,352				Плата за подключение
33	Строительство сетей водоснабжения микрорайона "Московский"	121,809				Плата за подключение
34	Строительство сетей водоснабжения микрорайона "Монгун"	39,2817				Плата за подключение

№ мероприятия по утв. ИП	Название проекта	ПЛАН, млн. руб. с НДС		ФАКТ, млн. руб. с НДС		Источник финансирования
		Общая стоимость 2019-2024гг., млн.руб.	в т.ч. по годам	2021г.		
			2021	Получено средств, млн. руб.	Освоено, млн. руб.	
35	Реконструкция (стр-во) сетей по ул. Рабочая, от ул. Титова до ул. Тувинских добровольцев 1-ая очередь (D = 560мм, L = 700м).	34,7917				Бюджетные средства
II	ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ	1 685,637	195,611	52,957	76,202	
1	Реконструкция сетей в правобережной части города, с устранением контруклонов (D=150, 200мм, L=1118м)	15,100				Бюджетные средства
2	Реконструкция (стр-во) сетей по ул. Тувинских добровольцев, от ул. Красноармейская до ул. Ленина (D=350мм, L-490м)	26,800				Плата за подключение
3	Реконструкция (стр-во) сетей по ул. Калинина (коллектор Машзавода) от ул. Лопсанчапа до ул. Островского (D=700мм, L-970м)	26,171				Плата за подключение
4	Текущий ремонт канализационных колодцев (замена стандартных люков на люки с запирающимся устройством)	0,450	0,150			Собственные средства.
	в т.ч. Правобережный кв-л	0,090	0,040			
5	Приобретение спецтехники (автомобиль «Манипулятор», каналопромывочная установка) в целях повышения экологической эффективности, достижения показателей надежности, качества и энергоэффективности	28,000	11,000	0,185	2,755	Плата за подключение
6	Модернизация существующих левобережных очистных сооружений канализации с техническим переоснащением и строительством электролизной станции, а также с ограждением территории	65,000	13,000	24,859	0,117	Плата за подключение
7	Реконструкция КНС - 1, 2, 3, 5, 6, 7 с диспетчеризацией и техническим переоснащением.	173,916	40,000		1,582	Плата за подключение
8	Завершение строительства напорного коллектора по ул. Каа-Хем (КНС-4)	152,863	90,000	22,929	39,682	Плата за подключение
9	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения в квартале жилой застройки по ул. Иркутская.	21,300		1,062	1,624	Плата за подключение
10	Диспетчеризация административного здания	1,818			0,485	Плата за подключение
11	Строительство сетей водоотведения Центрального храмового комплекса по ул. Московская	2,195				Собственные средства.
12	Реконструкция колодцев водоотведения на проезжей части автомобильных дорог г. Кызыла	0,800				Собственные средства.
13	Строительство сетей водоотведения для подключения многофункционального медицинского центра	24,513	14,710	0,575		Плата за подключение
14	Строительство сетей водоотведения для подключения Детского сада по ул. Полигонная	12,931			0,067	Плата за подключение
15	Строительство сетей водоотведения для подключения ГБОУ "РШИ "Тувинский кадетский корпус"	4,557	4,557		1,401	Плата за подключение
16	Строительство сетей водоотведения для подключения МБОУ СОШ № 12	3,200	3,200			Плата за подключение

№ мероприятия по утв. ИП	Название проекта	ПЛАН, млн. руб. с НДС		ФАКТ, млн. руб. с НДС		Источник финансирования
		Общая стоимость 2019-2024гг., млн.руб.	в т.ч. по годам	2021г.		
			2021	Получено средств, млн. руб.	Освоено, млн. руб.	
17	Строительство сетей водоотведения для подключения ж/д по ул. Лопсанчапа	9,818	8,043	2,521	5,352	Плата за подключение
18	Реконструкция адм.здания ООО "Водоканал-Сервис" с реконструкцией крыши, установкой системы видеонаблюдения.	7,846	3,864		2,911	Плата за подключение
19	Строительство сетей водоотведения микрорайона «Спутник» квартал №№ 3, 4	496,984				Плата за подключение
20	Строительство сетей водоотведения микрорайона «Спутник» 10 жилых домов по ул. Полигонная	28,660	7,087	0,825	20,226	Плата за подключение
21	Строительство сетей водоотведения для Детского сада для детей с ограниченными возможностями микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	4,555				Плата за подключение
22	Строительство сетей водоотведения для Центра культурного развития микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	0,654				Плата за подключение
23	Строительство сетей водоотведения для 17 жилых домов микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	15,938				Плата за подключение
24	Строительство водозабора для очистных сооружений ул. Новомостовая	8,0000				Бюджетные средства
25	Строительство сетей водоотведения микрорайона "Московский"	489,548				Плата за подключение
26	Строительство сетей водоотведения микрорайона "Монгун"	64,020				Плата за подключение
	ИТОГО:	3 190,791	368,733	129,043	192,836	
	в т.ч. ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	1 505,154	173,122	76,087	50,531	
	в т.ч. ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ	1 685,637	195,611	52,957	76,202	
	в т.ч. Налоги				53,453	
	в т.ч. Доходы банка				0,010	
	в т.ч. Согласно решения Арбитражного суда в пользу АО «Тываэнерго» по и/л № ФС 035368426 от 28.04.2021, № № ФС 035368427 от 26.04.2021, №ФС 035369755 от 03.08.2021, №ФС 035370003 от 19.08.2021, №ФС035370207 от 24.08.2021, №ФС035370751 от 23.11.2021 списано с расчетного счета учетом госпошлины и неустойки.				32,640	
	в том числе по источникам финансирования:					
	Бюджетные средства	573,467	43,600			
	Заёмные, привлеченные средства	0,000	0,000			
	Собственные средства	49,648	15,840		5,728	
	Плата за подключение	2 567,676	309,293			

Генеральный директор ООО «Водоканал-Сервис»



В.А. Фалалеев

**Информация о ходе исполнения
Инвестиционной программы «Модернизация инженерных сетей водоснабжения и
водоотведения городского округа «г. Кызыл Республики Тыва» на 2019-2024 годы» ООО
«Водоканал-Сервис» за 2021 год**

Распоряжением № 754-р от 27.10.2021г. Мэрии г. Кызыла утверждено техническое задание на внесение изменений в Инвестиционную программу ООО «Водоканал-Сервис» с учетом строительства сетей для технологического присоединения новых объектов, согласно протокола совещания №1 от 22.07.2021г. у и.о. руководителя Службы по тарифам Республики Тыва «О регулировании вопросов по исполнению инвестиционной программы ООО «Водоканал-Сервис за 2020-2021гг.». Все изменения были внесены в График реализации Инвестиционной программы, с учетом внесенных изменений план 2021 года составил 368,733 млн. руб. в т.ч по водоснабжению – 173,122 млн. руб., по водоотведению – 195,611 млн. руб. Поступило в 2021 году денежных средств 129,043 млн. руб. из них - 84,828 млн. руб. (65,7%) поступило в IV квартале 2021г.

В 2021 году в рамках технологического присоединения были выполнены следующие мероприятия в сумме 94,867млн.руб.:

Выполнены работы по мероприятию «Строительство внутриквартальных сетей водопровода в мкр. Спутник - ул. Летняя, Небесная, Радужная, Осенняя». За счет собственных средств в 2021 году осуществлено строительство водопровода с установкой водоразборных колонок по улицам Летняя (Д-110мм 452 м), Осенняя (Д-110мм 380 м) и 13-ая линия (Д-110мм 1082 м) на сумму 5,728 млн. руб.;

Продолжена работа по подключению жилых домов по ул. Иркутская, по факту строительства ж/домов производится подключение их к инженерным сетям водоснабжения и водоотведения. В 2021 году подключены жилые дома: строение №№ 9, 11, 12, 18, 19;

Осуществлено строительство сетей водоснабжения и водоотведения для подключения ж/д по ул. Лопсанчапа, водоснабжение Д-225мм 133 м и Д-110мм 94,5м, водоотведение Д-315мм 99м и Д-250мм 197м;

Строительство 2-го этапа сетей водоснабжения многофункционального медицинского центра, построены сети водоснабжения Д-250мм, протяженностью 121,5 м;

Приступили к строительству сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне «Спутник» для 10 многоквартирных пятиэтажных жилых домов по ул. Полигонная. За 2021 год построены сети водоснабжения Д-160мм 494 м, водоотведение Д-250мм 137м, Д-200мм 396м, Д-160мм 186,5м;

Выполнены работы по мероприятию «Завершение строительства напорного коллектора по ул. Каа-Хем (КНС-4)». В 2021 году выполнено строительство напорного коллектора протяженностью 1 692 м. в двухтрубном исполнении Д-315 мм, перемычка 32 м Д-315мм в однострубно исполнении;

Построены сети водоотведения для подключения ГБОУ «РШИ «Тувинский кадетский корпус» Д-200мм 63м, Д-160мм 28м.

По мероприятиям «Реконструкция (строительство) сетей ул. Пролетарская, от ул. Пушкина до ул.Чургуй-оола», «Реконструкция (строительство) сетей по ул. Рабочая, от ул.Чульдум до ул. Тувинских добровольцев», «Реконструкция (строительство) сетей ул. Пролетарская, от ул. Пушкина до ул. Кузнецова выполняются проектно-изыскательские работы по реконструкции магистрального водопровода.

В 2021 г. начаты работы по выполнению мероприятия «Реконструкция административного здания ООО "Водоканал-Сервис" с реконструкцией крыши, установкой системы видеонаблюдения».

По мероприятию «Приобретение спецтехники, в целях повышения экологической эффективности, достижения показателей надежности, качества и энергоэффективности» приобретены автомобиль-мастерская в количестве 2 шт.

Всего в 2021 году на исполнение инвестиционной программы затрачено 192,836 млн.руб., что составляет 52,3% от плана (план 368,733 млн. руб.). Отклонение обусловлено затянувшимся поступлением денежных средств (основная масса 65,7% поступила в IV квартале 2021г.).

В соответствии с Налоговым законодательством, предприятием выполнены налоговые обязательства на сумму 53,453 млн. руб.

Нарастающим итогом с 2019г. по 2021г. освоено денежных средств 350,821 млн. руб., что составляет 88,2% от полученных денежных средств 397,770 млн. руб.