

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО «ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС» за 6 мес. 2022 г.


№ мероприятия по утв. ИП	Название проекта	ПЛАН, млн. руб.		ФАКТ, млн. руб.			Источник финансирования
		Общая стоимость 2019-2024гг., млн.руб.	в т.ч. по годам	6 мес. 2022г.			
			2022	Получено средств, млн. руб.	Финансирование, млн. руб.	Освоено, млн. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ</b>	<b>1 505,154</b>	<b>630,343</b>	<b>1,026</b>	<b>15,521</b>	<b>16,795</b>	
1	Реконструкция (стр-во) сетей ул.Пролетарская, от ул.Пушкина до ул.Чургуй-оола (D = 630мм., L = 250м.).	10,059	3,400	0,082		0,000	Плата за подключение
2	Реконструкция (стр-во) сетей водозаборных сооружений ул.Дружба – ул.Магистральная (D = 450мм, L = 940м)	9,733	3,000	0,000		0,000	Плата за подключение
3	Реконструкция (стр-во) сетей по ул.Рабочая, от ул.Чульдум до ул.Тувинских добровольцев. (D 530мм.→ 630мм., L = 220м.)	9,289		0,000		0,000	Плата за подключение
4	Реконструкция (стр-во) сетей ул.Пролетарская, от ул.Пушкина до ул.Кузнецова (D = 630мм., L = 574м.).	34,734	11,500	0,000		0,000	Плата за подключение
5	Реконструкция водопровода в правобережной части города с заменой на п/э трубы.(D = 110мм, L = 1310м)	3,077	1,000	0,000		0,000	Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
6	Реконструкция (стр-во) сетей водоснабжения эксплуатируемых более 30 лет. (L = 30 км). Центральная, западная части города, IV, V, Южный, Восточный мкр., 187 кв., Енисейский кв.	389,038	67,100	0,000		0,000	Плата за подключение
7	Модернизация водозаборных сооружений с техническим переоснащением и созданием баклаборатории для контроля за качеством воды	19,300	5,000	0,800		0,638	Плата за подключение
8	Завершение строительства водопровода III очереди по ул.Магистральная – Каа-Хем – Оюна Курседи до Повысительной насосной станции.	128,700	95,100	0,000		0,000	Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
9	Строительство повысительной насосной станции в микрорайоне мкр. «Иркутский»	84,000	84,000	0,000		0,000	Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
10	Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения Правобережного района (от водозабора до ж/д № 42 по ул. Правобер-й D=110мм, L=202м)	0,519	0,024	0,000		0,000	Собственные средства (КС)
11	Текущий ремонт водопроводных колодцев (замена стандартных люков на люки с запирающимся устройством)	0,450	0,150	0,000		0,000	Собственные средства
12	Строительство водозаборных сооружений «Остров».	32,000	19,200	0,000		0,000	Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
13	Строительство внутриквартальных сетей водопровода в мкр. Спутник - ул. Летняя, Небесная, Радужная, Осенняя (D=110мм, L-2,55км)	25,900	5,180	0,000		0,000	Собственные средства
14	Строительство водопровода холодной воды по ул. Бухтуева (D=200мм, L=690м)	20,200		0,000		0,000	Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
15	Строительство сетей централизованного водоснабжения в микрорайоне «Спутник»	20,000		0,000		0,000	
16	Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения в квартале жилой застройки по ул. Иркутская.	21,300		0,000		0,000	Плата за подключение

№ мероприятия по утв. ИП	Название проекта	ПЛАН, млн. руб.		ФАКТ, млн. руб.			Источник финансирования
		Общая стоимость 2019-2024гг., млн.руб.	в т.ч. по годам	6 мес. 2022г.			
			2022	Получено средств, млн. руб.	Финансирование, млн. руб.	Освоено, млн. руб.	
17	Приобретение спецтехники (экскаватор, установка горизонтально-направленного бурения), в целях повышения экологической эффективности, достижения показателей надежности, качества и энергоэффективности	30,000	4,000	0,051		0,000	Плата за подключение
18	Реконструкция колодцев водоснабжения на проезжей части автомобильных дорог г. Кызыла	0,440		0,000		0,000	Собственные средства
19	Строительство сетей водоснабжения Центрального храмового комплекса по ул. Московская	0,830		0,000		0,000	Плата за подключение
20	Строительство сетей водоснабжения для подключения ж/д по ул. Лопсанчапа	6,284		0,000		0,000	Плата за подключение
21	Строительство сетей водоснабжения многофункционального медицинского центра	13,100		0,000		0,000	Плата за подключение
22	Строительство сетей водоснабжения для подключения детского сада по ул. Полигонная	7,245		0,000		0,000	Плата за подключение
23	Строительство магистральных подводящих сетей водоснабжения для ПНС "Иркутская"	227,598	227,598	0,000		0,000	Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
24	Реконструкция адм.здания ООО "Водоканал-Сервис" с реконструкцией крыши, установкой системы видеонаблюдения.	7,846	3,983	0,092		3,889	Плата за подключение
25	Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Спутник» квартал №№ 3, 4	59,001	19,667	0,000		0,000	Плата за подключение
26	Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Спутник» линия №№ 4, 5	23,702	23,702	0,000		0,000	Плата за подключение
27	Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Спутник» 10 жилых домов по ул. Полигонная	41,538	31,889	0,000		12,268	Плата за подключение
28	Строительство сетей водоснабжения для Детского сада для детей с ограниченными возможностями микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	0,7814	0,781	0,000		0,000	Плата за подключение
29	Строительство сетей водоснабжения для Центра культурного развития микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	0,6511	0,651	0,000		0,000	Плата за подключение
30	Строительство сетей водоснабжения для 17 жилых домов микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	23,5384		0,000		0,000	Плата за подключение
31	Строительство сетей водоснабжения Квартал жилых домов за лицеем №17	18,0639	6,021	0,000		0,000	Собственные средства (КС)
32	Строительство сетей водоснабжения для здания ТГУ ул. Островная	40,3522		0,000		0,000	Плата за подключение
33	Строительство сетей водоснабжения микрорайона "Московский"	121,8090		0,000		0,000	Плата за подключение
34	Строительство сетей водоснабжения микрорайона "Монгун"	39,2817		0,000		0,000	Плата за подключение
35	Реконструкция (стр-во) сетей по ул. Рабочая, от ул. Титова до ул. Тувинских добровольцев 1-ая очередь (D = 560мм, L = 700м).	34,7917	17,396	0,000		0,000	Бюджетные средства
<b>II</b>	<b>ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ</b>	<b>1 685,637</b>	<b>287,242</b>	<b>1,090</b>	<b>8,358</b>	<b>6,422</b>	
1	Реконструкция сетей в правобережной части города, с устранением контруклонов (D=150, 200мм, L=1118м)	15,100		0,000		0,000	Бюджетные средства
2	Реконструкция (стр-во) сетей по ул. Тувинских добровольцев, от ул. Красноармейская до ул. Ленина (D=350мм, L=490м)	26,800	9,000	0,000		0,000	Плата за подключение

№ мероприятия по утв. ИП	Название проекта	ПЛАН, млн. руб.		ФАКТ, млн. руб.			Источник финансирования
		Общая стоимость 2019-2024гг., млн.руб.	в т.ч. по годам	6 мес. 2022г.			
			2022	Получено средств, млн. руб.	Финансирование, млн. руб.	Освоено, млн. руб.	
3	Реконструкция (стр-во) сстей по ул.Калинина (коллектор Машзавода) от ул.Лопсанчапа до ул.Островского (D=700мм, L-970м)	26,171	10,000	0,000		0,000	Плата за подключение
4	Текущий ремонт канализационных колодцев (замена стандартных люков на люки с запирающимся устройством) в т.ч. Правобережный кв-л	0,450	0,150	0,000		0,000	Собственные средства
		0,090	0,050	0,000		0,000	
5	Приобретение спецтехники (автомобиль «Манипулятор», каналопромывочная установка) в целях повышения экологической эффективности, достижения показателей надежности, качества и энергоэффективности	28,000	11,000	0,000		0,000	Плата за подключение
6	Модернизация существующих левобережных очистных сооружений канализации с техническим переоснащением и строительством электролизной станции, а также с ограждением территории	65,000	13,000	0,000		0,000	Плата за подключение
7	Реконструкция КНС - 1, 2, 3, 5, 6, 7 с диспетчеризацией и техническим переоснащением.	173,916	45,000	1,090		0,000	Плата за подключение
8	Завершение строительства напорного коллектора по ул. Каа-Хем (КНС-4)	152,863		0,000		0,000	Плата за подключение
9	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения в квартале жилой застройки по ул. Иркутская.	21,300		0,000		0,000	Плата за подключение
10	Диспетчеризация административного здания	1,818		0,000		0,000	Плата за подключение
11	Строительство сетей водоотведения Центрального храмового комплекса по ул. Московская	2,195		0,000		0,000	Плата за подключение
12	Реконструкция колодцев водоотведения на проезжей части автомобильных дорог г. Кызыла	0,800		0,000		0,000	Собственные средства
13	Строительство сетей водоотведения для подключения многофункционального медицинского центра	24,513		0,000		0,000	Плата за подключение
14	Строительство сетей водоотведения для подключения Детского сада по ул. Полигонная	12,931		0,000		0,000	Плата за подключение
15	Строительство сетей водоотведения для подключения ГБОУ "РШИ "Тувинский кадетский корпус"	4,557		0,000		0,746	Плата за подключение
16	Строительство сетей водоотведения для подключения МБОУ СОШ № 12	3,200		0,000		0,000	Плата за подключение
17	Строительство сетей водоотведения для подключения ж/д по ул. Лопсанчапа	9,818		0,000		0,000	Плата за подключение
18	Реконструкция адм.здания ООО "Водоканал-Сервис" с реконструкцией крыши, установкой системы видеонаблюдения.	7,8463	3,983	0,000		3,889	Плата за подключение
19	Строительство сетей водоотведения микрорайона «Спутник» квартал №№ 3, 4	496,984	165,661	0,000		0,000	Плата за подключение
20	Строительство сетей водоотведения микрорайона «Спутник» 10 жилых домов по ул. Полигонная	28,660	21,573	0,000		1,787	Плата за подключение
21	Строительство сетей водоотведения для Детского сада для детей с ограниченными возможностями микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	4,5546	4,555	0,000		0,000	Плата за подключение

№ мероприятия по утв. ИП	Название проекта	ПЛАН, млн. руб.		ФАКТ, млн. руб.			Источник финансирования
		Общая стоимость 2019-2024гг., млн.руб.	в т.ч. по годам	6 мес. 2022г.			
			2022	Получено средств, млн. руб.	Финансирование, млн. руб.	Освоено, млн. руб.	
22	Строительство сетей водоотведения для Центра культурного развития микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	0,6536	0,654	0,000		0,000	Плата за подключение
23	Строительство сетей водоотведения для 17 жилых домов микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	15,9384		0,000		0,000	Плата за подключение
24	Строительство водозабора для очистных сооружений ул. Новомостовая	8,0000	2,667	0,000		0,000	Бюджетные средства
25	Строительство сетей водоотведения микрорайона "Московский"	489,5481		0,000		0,000	Плата за подключение
26	Строительство сетей водоотведения микрорайона "Монгун"	64,0202		0,000		0,000	Плата за подключение
	<b>ИТОГО:</b>	<b>3 190,791</b>	<b>917,585</b>	<b>2,115</b>	<b>48,682</b>	<b>23,216</b>	
	<b>в т.ч. ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ</b>	<b>1 505,154</b>	<b>630,343</b>	<b>1,026</b>	<b>15,521</b>	<b>16,795</b>	
	<b>в т.ч. ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ</b>	<b>1 685,637</b>	<b>287,242</b>	<b>1,090</b>	<b>8,358</b>	<b>6,422</b>	
	<b>в т.ч. Налоги</b>				<b>9,626</b>		
	<b>в т.ч. Доходы банка</b>				<b>0,004</b>		
	в т.ч. Согласно решения Арбитражного суда в пользу АО «Тываэнерго» по и/л №ФС 038209722 от 16.02.2022г., по пост. №93021058031709 от 07.06.2022 выд. МОСП г. Кызыла по РОВИП по и/п/делу 28247/22/17002-ИП от 03.06.2022г., №93021057980319 от 03.06.2022 выд. МОСП г. Кызыла по РОВИП по и/п/делу 28291/22/17002-ИП от 03.06.2022г. списано с расчетного счета учетом госпошлины и неустойки.				<b>15,173</b>		
	<b>в том числе по источникам финансирования:</b>						
	<b>Бюджетные средства</b>	<b>573,467</b>	<b>446,961</b>				
	<b>Заемные, привлеченные средства</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>				
	<b>Собственные средства</b>	<b>49,648</b>	<b>11,526</b>				
	<b>Плата за подключение</b>	<b>2 567,676</b>	<b>459,099</b>				
	<b>Остаток денежных средств</b>						

Генеральный директор ООО «Водоканал-Сервис»



В.А. Фалалеев