

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО «ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС» за 2022 г.

№ мероприятия по утв. ИП	Название проекта	ПЛАН, млн. руб.		Факт, млн. руб.	Источник финансирования
		Общая стоимость 2019-2024гг., млн.руб.	2022	2022г. Освоение, млн. руб.	
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ</b>	<b>1 505,154</b>	<b>630,343</b>	<b>43,952</b>	
1	Реконструкция (стр-во) сетей ул.Пролетарская, от ул.Пушкина до ул.Чургуй-оола (D = 630мм., L = 250м.).	10,059	3,400	0,812	Плата за подключение
2	Реконструкция (стр-во) сетей водозаборных сооружений ул.Дружба – ул.Магистральная (D = 450мм, L = 940м)	9,733	3,000		Плата за подключение
3	Реконструкция (стр-во) сетей по ул.Рабочая, от ул.Чульдум до ул.Тувинских добровольцев. (D 530мм.→ 630мм., L = 220м.)	9,289		0,750	Плата за подключение
4	Реконструкция (стр-во) сетей ул.Пролетарская, от ул.Пушкина до ул.Кузнецова (D = 630мм., L = 574м.).	34,734	11,500	2,803	Плата за подключение
5	Реконструкция водопровода в правобережной части города с заменой на п/э трубы.(D = 110мм, L = 1310м)	3,077	1,000		Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
6	Реконструкция (стр-во) сетей водоснабжения эксплуатируемых более 30 лет. (L = 30 км). Центральная, западная части города, IV, V, Южный, Восточный мкр., 187 кв., Енисейский кв.	389,038	67,100	7,567	Плата за подключение
7	Модернизация водозаборных сооружений с техническим переоснащением и созданием баклаборатории для контроля за качеством воды	19,300	5,000	0,903	Плата за подключение
8	Завершение строительства водопровода III очереди по ул.Магистральная – Каа-Хем – Оюна Курседи до Повысительной насосной станции.	128,700	95,100		Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
9	Строительство повысительной насосной станции в микрорайоне мкр. «Иркутский»	84,000	84,000		Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
10	Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения Правобережного района (от водозабора до ж/д № 42 по ул. Правобер-й D=110мм, L=202м)	0,519	0,024		Собственные средства (КС)
11	Текущий ремонт водопроводных колодцев (замена стандартных люков на люки с запирающимся устройством)	0,450	0,150		Собственные средства
12	Строительство водозаборных сооружений «Остров».	32,000	19,200		Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
13	Строительство внутриквартальных сетей водопровода в мкр. Спутник - ул. Летняя, Небесная, Радужная, Осенняя (D=110мм, L-2,55км)	25,900	5,180		Собственные средства
14	Строительство водопровода холодной воды по ул. Бухтуева (D=200мм, L=690м)	20,200			Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
15	Строительство сетей централизованного водоснабжения в микрорайоне «Спутник»	20,000			Бюджетные средства

№ мероприятия по утв. ИП	Название проекта	ПЛАН, млн. руб.		Факт, млн. руб.	Источник финансирования
		Общая стоимость 2019-2024гг., млн.руб.	2022	2022г. Освоение, млн. руб.	
16	Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения в квартале жилой застройки по ул. Иркутская.	21,300			Плата за подключение
17	Приобретение спецтехники (экскаватор, установка горизонтально-направленного бурения), в целях повышения экологической эффективности, достижения показателей надежности, качества и энергоэффективности	30,000	4,000		Плата за подключение
18	Реконструкция колодцев водоснабжения на проезжей части автомобильных дорог г. Кызыла	0,440			Собственные средства
19	Строительство сетей водоснабжения Центрального храмового комплекса по ул. Московская	0,830			Плата за подключение
20	Строительство сетей водоснабжения для подключения ж/д по ул. Лопсанчапа	6,284			Плата за подключение
21	Строительство сетей водоснабжения многофункционального медицинского центра	13,100			Плата за подключение
22	Строительство сетей водоснабжения для подключения детского сада по ул. Полигонная	7,245			Плата за подключение
23	Строительство магистральных подводящих сетей водоснабжения для ПНС "Иркутская"	227,598	227,598	4,338	Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
24	Реконструкция адм.здания ООО "Водоканал-Сервис" с реконструкцией крыши, установкой системы видеонаблюдения.	7,846	3,983	7,946	Плата за подключение
25	Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Спутник» квартал №№ 3, 4	59,001	19,667	0,082	Плата за подключение
26	Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Спутник» линия №№ 4, 5	23,702	23,702	4,870	Плата за подключение
27	Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Спутник» 10 жилых домов по ул. Полигонная	41,538	31,889	13,493	Плата за подключение
28	Строительство сетей водоснабжения для Детского сада для детей с ограниченными возможностями микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	0,7814	0,781		Плата за подключение
29	Строительство сетей водоснабжения для Центра культурного развития микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	0,6511	0,651		Плата за подключение
30	Строительство сетей водоснабжения для 17 жилых домов микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	23,5384			Плата за подключение
31	Строительство сетей водоснабжения Квартал жилых домов за лицеем №17	18,0639	6,021		Собственные средства (КС)
32	Строительство сетей водоснабжения для здания ТГУ ул. Островная	40,3522			Плата за подключение
33	Строительство сетей водоснабжения микрорайона "Московский"	121,8090			Плата за подключение
34	Строительство сетей водоснабжения микрорайона "Монгун"	39,2817			Плата за подключение

№ мероприятия по утв. ИП	Название проекта	ПЛАН, млн. руб.		Факт, млн. руб.	Источник финансирования
		Общая стоимость 2019-2024гг., млн.руб.	2022	2022Г. Освоение, млн. руб.	
35	Реконструкция (стр-во) сетей по ул. Рабочая, от ул. Титова до ул. Тувинских добровольцев 1-ая очередь (D = 560мм, L = 700м).	34,7917	17,396		Бюджетные средства
	Строительство сетей централизованного водоснабжения для исполнения обязательств по договорам присоединения			0,391	Плата за подключение
<b>II</b>	<b>ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ</b>	<b>1 685,637</b>	<b>287,242</b>	<b>21,150</b>	
1	Реконструкция сетей в правобережной части города, с устранением контруклонов (D=150, 200мм, L=1118м)	15,100			Бюджетные средства
2	Реконструкция (стр-во) сетей по ул.Тувинских добровольцев, от ул.Красноармейская до ул.Ленина (D=350мм, L-490м)	26,800	9,000		Плата за подключение
3	Реконструкция (стр-во) сетей по ул.Калинина (коллектор Машзавода) от ул.Лопсанчапа до ул.Островского (D=700мм, L-970м)	26,171	10,000		Плата за подключение
4	Текущий ремонт канализационных колодцев (замена стандартных люков на люки с запирающимся устройством)	0,450	0,150		Собственные средства
	в т.ч. Правобережный кв-л	0,090	0,050		
5	Приобретение спецтехники (автомобиль «Манипулятор», каналопромывочная установка) в целях повышения экологической эффективности, достижения показателей надежности, качества и энергоэффективности	28,000	11,000		Плата за подключение
6	Модернизация существующих левобережных очистных сооружений канализации с техническим переоснащением и строительством электролизной станции, а также с ограждением территории	65,000	13,000		Плата за подключение
7	Реконструкция КНС - 1, 2, 3, 5, 6, 7 с диспетчеризацией и техническим переоснащением.	173,916	45,000	0,350	Плата за подключение
8	Завершение строительства напорного коллектора по ул. Каа-Хем (КНС-4)	152,863			Плата за подключение
9	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения в квартале жилой застройки по ул. Иркутская.	21,300			Плата за подключение
10	Диспетчеризация административного здания	1,818			Плата за подключение
11	Строительство сетей водоотведения Центрального храмового комплекса по ул. Московская	2,195			Плата за подключение
12	Реконструкция колодцев водоотведения на проезжей части автомобильных дорог г. Кызыла	0,800			Собственные средства
13	Строительство сетей водоотведения для подключения многофункционального медицинского центра	24,513			Плата за подключение
14	Строительство сетей водоотведения для подключения Детского сада по ул. Полигонная	12,931			Плата за подключение
15	Строительство сетей водоотведения для подключения ГБОУ "РШИ "Тувинский кадетский корпус"	4,557		0,746	Плата за подключение
16	Строительство сетей водоотведения для подключения МБОУ СОШ № 12	3,200			Плата за подключение

№ мероприятия по утв. ИП	Название проекта	ПЛАН, млн. руб.		Факт, млн. руб.	Источник финансирования
		Общая стоимость 2019-2024гг., млн.руб.	2022	2022Г. Освоение, млн. руб.	
17	Строительство сетей водоотведения для подключения ж/д по ул. Лопсанчапа	9,818			Плата за подключение
18	Реконструкция адм.здания ООО "Водоканал-Сервис" с реконструкцией крыши, установкой системы видеонаблюдения.	7,8463	3,983	7,946	Плата за подключение
19	Строительство сетей водоотведения микрорайона «Спутник» квартал №№ 3, 4	496,984	165,661	9,893	Плата за подключение
20	Строительство сетей водоотведения микрорайона «Спутник» 10 жилых домов по ул. Полигонная	28,660	21,573	1,824	Плата за подключение
21	Строительство сетей водоотведения для Детского сада для детей с ограниченными возможностями микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	4,5546	4,555		Плата за подключение
22	Строительство сетей водоотведения для Центра культурного развития микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	0,6536	0,654		Плата за подключение
23	Строительство сетей водоотведения для 17 жилых домов микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	15,9384			Плата за подключение
24	Строительство водозабора для очистных сооружений ул. Новомостовая	8,0000	2,667		Бюджетные средства
25	Строительство сетей водоотведения микрорайона "Московский"	489,5481			Плата за подключение
26	Строительство сетей водоотведения микрорайона "Монгун"	64,0202			Плата за подключение
	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Ленина			0,393	
	<b>ИТОГО:</b>	<b>3 190,791</b>	<b>917,585</b>	<b>65,102</b>	
	<b>в т.ч. ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ</b>	<b>1 505,154</b>	<b>630,343</b>	<b>43,952</b>	
	<b>в т.ч. ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ</b>	<b>1 685,637</b>	<b>287,242</b>	<b>21,150</b>	
	<b>в том числе по источникам финансирования:</b>				
	<b>Бюджетные средства</b>	<b>573,467</b>	<b>446,961</b>	<b>0,000</b>	
	<b>Заёмные, привлеченные средства</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
	<b>Собственные средства</b>	<b>49,648</b>	<b>11,526</b>	<b>0,138</b>	
	<b>Плата за подключение</b>	<b>2 567,676</b>	<b>459,099</b>	<b>64,964</b>	

Генеральный директор ООО «Водоканал-Сервис»



В.А. Фалалеев

**Информация о ходе исполнения  
Инвестиционной программы «Модернизация инженерных сетей водоснабжения и  
водоотведения городского округа «г. Кызыл Республики Тыва» на 2019-2024 годы»  
ООО «Водоканал-Сервис» за 2022 год**

Распоряжением № 754-р от 27.10.2021г. Мэрии г. Кызыла утверждено техническое задание на внесение изменений в Инвестиционную программу ООО «Водоканал-Сервис» с учетом строительства сетей для технологического присоединения новых объектов, согласно протокола совещания №1 от 22.07.2021г. у и.о. руководителя Службы по тарифам Республики Тыва «О регулировании вопросов по исполнению инвестиционной программы ООО «Водоканал-Сервис за 2020-2021гг.». Все изменения были внесены в График реализации Инвестиционной программы. С учетом внесенных изменений план 2022 года составил 917,585 млн. руб. (из них бюджетных средств 446,961 млн. руб. 48,7%) в т.ч. план по водоснабжению - 630,343 млн. руб., в т.ч. план по водоотведению - 287,242 млн. руб.

**Поступило денежных средств** за технологическое присоединение в 2022 году **150,1 млн. руб.** из них - 128,7 млн. руб. (85,7%) поступило в IV квартале 2022г. Поступление бюджетных денежных средств за 2022 год составило - 0,0 млн. руб.

**Профинансировано денежных средств** на исполнение мероприятий инвестиционной программы в 2022 году - **156,29 млн. руб.** (156,152 млн. руб. за счет платы за технологическое присоединение, 0,138 млн. руб. за счет собственных средств) в том числе в соответствии с налоговым законодательством, предприятием выполнены налоговые обязательства на сумму 38,36 млн. руб.

**Остаток денежных средств на спецсчете** на 01.01.2023г. составил - 53,2 млн. руб. за счет поступивших денежных средств в IV квартале 2022г. по заключенным договорам на технологическое присоединение по индивидуальному тарифу комплексной застройки 3-4 квартала мкрн. Спутник. В целях исполнения обязательств по заключенным договорам технологического присоединения освоение денежных средств планируется продолжить в 2023г.

**Освоено денежных средств** по мероприятиям инвестиционной программы в 2022 году **65,102 млн. руб.** в т.ч. за счет платы за технологическое присоединение 64,964 млн. руб.:

По мероприятиям раздела №1 пункт № 1 ИП «Реконструкция (строительство) сетей ул. Пролетарская, от ул. Пушкина до ул.Чургуй-оола», раздел №1 пункт № 3 ИП «Реконструкция (строительство) сетей по ул. Рабочая, от ул.Чульдум до ул. Тувинских добровольцев», раздел №1 пункт № 4 ИП «Реконструкция (строительство) сетей ул. Пролетарская, от ул. Пушкина до ул. Кузнецова выполняются проектно-изыскательские работы по реконструкции магистрального водопровода. Освоено за 2022 год - 4,364 млн. руб.;

По мероприятию раздела №1 пункт № 6 ИП «Реконструкция (строительство) сетей водоснабжения, эксплуатируемых более 30 лет» выполнена реконструкция участка магистрального трубопровода по ул. Дружба протяженностью 480,4 м. диаметром 250мм и 110мм. Освоено в 2022 году - 7,567 млн. руб.;

По мероприятию раздела №1 пункта № 7 ИП «Модернизация водозаборных сооружений с техническим переоснащением» выполнена установка на головном водозаборе насосов марки ЭЦВ 12-210-35 с автоматическим щитом управления СУЗ-100 в количестве 3 шт. Освоено за 2022 год - 0,902 млн. руб.;

По мероприятию раздела №1 пункт № 23 «Строительство магистральных подводящих сетей водоснабжения для ПНС «Иркутская» выполняется разработка проектно-сметной документации. Освоено за 2022 год - 4,338 млн. руб.;

По мероприятию раздела №1 пункт № 24, раздела №2 пункт № 18 ИП «Реконструкция административного здания ООО «Водоканал-Сервис с реконструкцией крыши, установкой системы видеонаблюдения» освоено за 2022 год - 15,891 млн. руб.;

По мероприятиям раздела №1 пункт № 25 «Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Спутник» квартал №№ 3, 4», раздела №2 пункт № 19 ИП «Строительство сетей водоотведения микрорайона «Спутник» квартал №№ 3, 4» выполнена разработка сметной документации, осуществлена прокладка магистрального канализационного коллектора протяженностью 600м., выполнено геодезическое сопровождение и геодезический контроль. Освоено за 2022 год - 9,974 млн. руб.;

По мероприятию раздела №1 пункт № 26 ИП «Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Спутник» линия №№ 4, 5» выполнено строительство сетей водоснабжения по ул. 4-ая Линия диаметром 110мм протяженностью 416,3м. Освоено за 2022 год - 4,869 млн. руб.;

По мероприятию раздела №1 пункт № 27 ИП «Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Спутник» 10 жилых домов по ул. Полигонная», раздела № 2 пункта № 20

«Строительство сетей водоотведения микрорайона «Спутник» 10 жилых домов по ул. Полигонная» выполнено:

-строительство сетей водоснабжения диаметром 63мм и диаметром 160мм протяженностью 1 052м. Освоено за 2022 год — 13,493 млн. руб.

-строительство сетей водоотведения протяженностью 163м. Освоено за 2022 год - 1,824 млн. руб.;

В 2022 году выполнено строительство сетей централизованного водоснабжения для исполнения обязательств по договорам технологического присоединения диаметром 63-110мм общей протяженностью 46м по следующим объектам: ж/д ул. Небесная, 8; жилое и нежилое помещение ул. Интернациональная 48, 48а; ж/д ул. 13 Линия д. 20; ж/д ул. 9-я Линия д. 10; гостиница «Чалама». Освоено за 2022 год - 0,391 млн. руб.;

По мероприятию раздела №2 пункт № 7 ИП «Реконструкция КНС - 1, 2, 3, 5, 6, 7 с диспетчеризацией и техническим переоснащением» выполнена установка насосов марки СД 450/22,5 1 шт. Освоено за 2022 год - 0,350 млн. руб.;

По мероприятию раздела №2 пункт № 7 ИП «Строительство сетей водоотведения для подключения ГБОУ «РШИ «Тувинский кадетский корпус» в 2022 году были выполнены работы по восстановлению асфальтового покрытия на сумму 0,746 млн. руб.;

В феврале, марте 2022 года выполнены инженерно-строительные изыскания и разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция сетей канализации диаметром 500 по ул. Ленина» на сумму 0,393 млн. руб.

Генеральный директор  
ООО «Водоканал-Сервис»



В.А. Фалалеев